












Codigo	Proyecto	Ubicación	Función	Fase	Asignado Q.	Ejecutado Q.	Fecha inicio	Fecha	Grafica		
Entidad: CONSEJOS DE DESARROLLO					2,521,755.00	828,806.01					
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ					2,521,755.00	828,806.01					
0040226	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (4 AULAS) BARRIO EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	EDUCACION	EJECUCION	98,000.00	98,000.00	01/01/10	01/06/10	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
0040295	MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO TIPO PAVIMENTO) ALDEA LAS NUBES SECTOR I, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	DESARROLLO URBANO Y RURAL	EJECUCION	2,597.00	2,597.00	01/01/10	01/06/10	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
0040301	MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO TIPO PAVIMENTO) SECTOR ALTAMIRA, ALDEA EL RINCÓN, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	DESARROLLO URBANO Y RURAL	EJECUCION	398,978.00	127,349.00	01/09/10	29/10/10	Avance financiero 31.92%	Avance fisico 100.00%	
0043356	MEJORAMIENTO CALLE TIPO ADOQUINAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	DESARROLLO URBANO Y RURAL	EJECUCION	648,080.00	127,349.00	27/08/10	05/11/10	Avance financiero 19.65%	Avance fisico 100.00%	
0053817	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO TIPO PAVIMENTO, FASE II, ALDEA TOJALIC, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	TRANSPORTE	EJECUCION	435,000.00	86,364.41	16/08/10	07/10/10	Avance financiero 19.85%	Avance fisico 100.00%	
0054149	MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO TIPO PAVIMENTO, BARRIO LAS HORTENSIAS, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	DESARROLLO URBANO Y RURAL	EJECUCION	373,995.00	276,275.00	27/09/10	08/11/10	Avance financiero 73.87%	Avance fisico 100.00%	
0054209	MEJORAMIENTO CALLE (EMPEDRADO TIPO PAVIMENTO) FASE III, ALDEA NUEVA CONCEPCION, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	DESARROLLO URBANO Y RURAL	EJECUCION	565,105.00	110,871.60	27/09/10	08/11/10	Avance financiero 19.62%	Avance fisico 100.00%	
Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL					590,000.00	117,670.40					
Unidad ejecutora: UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE ACUEDUCTOS RURALES					590,000.00	117,670.40					
0066320	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) ALDEA LAS HORTENSIAS - SAN MARTIN SACATEPEQUEZ - QUETZALTEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	AGUA Y SANEAMIENTO	EJECUCION	590,000.00	117,670.40	01/04/10	15/05/10	Avance financiero 15.09%	Avance fisico 60.00%	
Entidad: GOBIERNOS LOCALES					1,562,360.50	1,111,057.50					
Unidad ejecutora: MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ					1,562,360.50	1,111,057.50					
0054284	MEJORAMIENTO CALLE, TIPO ADOQUIN, ALDEA LOBLATZAN GRANDE, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	DESARROLLO URBANO Y RURAL	EJECUCION	451,303.00	0.00	05/07/10	05/11/10	Avance financiero 20.00%	Avance fisico 57.84%	
0067527	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TIPO ADOQUIN, ALDEA SANTA INES, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, QUETZALTEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	TRANSPORTE	EJECUCION	387,357.50	387,357.50	15/04/10	15/07/10	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
0067751	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO TIPO PAVIMENTO ALDEA TALCANAC, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	TRANSPORTE	EJECUCION	359,750.00	359,750.00	01/05/10	31/08/10	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	
0067806	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, EMPEDRADO TIPO PAVIMENTO, ALDEA TUI PICH, SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	SAN MARTIN SACATEPEQUEZ	TRANSPORTE	EJECUCION	363,950.00	363,950.00	01/05/10	01/08/10	Avance financiero 100.00%	Avance fisico 100.00%	